

# ***CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO***



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**SERTÂNIA**  
CASA JOSÉ SEVERO DE MELO

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA - CASA JOSÉ SEVERO DE MELO.**

**SET/2023**

**VOLUME VI**



LOCAL:	CÂMARA DOS VEREADORES - CASA JOSÉ SEVERO DE MELO	VALOR DA OBRA:	R\$ 962.854,58	VALOR POR EXTENSO:	novecentos e sessenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos
--------	--	----------------	----------------	--------------------	---

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUIR O CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - CAEE, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO EGITO/PE.

ITEM	SUBITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	09 MESES									
					30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	
1.0		PRIMEIRA ETAPA = DEMOLIÇÃO/RETRADA + INFRA E SUERESTRUTURA + ALVENARIA E SERVIÇOS PRIMÁRIOS - 220V.	Físico %	AREP	4,88%	7,56%	11,65%	13,17%	14,85%	14,57%	13,01%	12,15%	8,16%	
			Financeiro	R\$ 962.854,58	R\$ 47.015,40	R\$ 72.783,21	R\$ 112.197,65	R\$ 126.791,26	R\$ 142.999,81	R\$ 140.242,99	R\$ 125.259,68	R\$ 116.966,05	R\$ 78.598,54	
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %		4,96%	32,24%	8,48%	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%	
			Financeiro	R\$ 47.783,08	R\$ 15.407,35	R\$ 4.052,01	R\$ 4.046,24	R\$ 4.046,24	R\$ 4.046,24	R\$ 4.046,24	R\$ 4.046,24	R\$ 4.046,24	R\$ 4.046,24	
1.2		SERVIÇOS INICIAIS	Físico %		1,86%	100,00%								
			Financeiro	R\$ 17.861,76	R\$ 17.861,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.3		MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	Físico %		3,16%	10,00%	50,00%	40,00%						
			Financeiro	R\$ 30.445,52	R\$ 3.044,55	R\$ 15.222,76	R\$ 12.178,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.4		FUNDAÇÕES	Físico %		11,11%	10,00%	50,00%	40,00%						
			Financeiro	R\$ 107.016,88	R\$ 10.701,65	R\$ 53.506,45	R\$ 42.806,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.5		SUPERESTRUTURA	Físico %		30,86%		15,00%	30,00%	30,00%	25,00%				
			Financeiro	R\$ 297.146,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.572,04	R\$ 89.144,08	R\$ 89.144,08	R\$ 74.286,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.6		SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	Físico %		6,93%		10,00%	20,00%	30,00%	20,00%	20,00%			
			Financeiro	R\$ 65.944,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.594,40	R\$ 17.186,61	R\$ 25.783,21	R\$ 17.186,61	R\$ 17.186,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.7		ESQUADRIAS	Físico %		4,39%					50,00%	50,00%			
			Financeiro	R\$ 41.369,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.694,93	R\$ 20.694,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.8		SISTEMAS DE COBERTURA	Físico %		3,16%				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
			Financeiro	R\$ 30.466,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.614,15	R\$ 7.614,15	R\$ 7.614,15	R\$ 7.614,15	R\$ 0,00	
1.9		IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico %		4,39%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
			Financeiro	R\$ 42.245,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.561,25	R\$ 10.561,25	R\$ 10.561,25	R\$ 10.561,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.10		REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	Físico %		19,11%						25,00%	50,00%	25,00%	
			Financeiro	R\$ 184.008,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.002,24	R\$ 92.004,48	R\$ 46.002,24	
1.11		SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	Físico %		5,53%						25,00%	25,00%	50,00%	
			Financeiro	R\$ 53.204,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.301,18	R\$ 13.301,18	R\$ 26.602,37	
1.12		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %		2,43%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
			Financeiro	R\$ 23.403,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.850,89	R\$ 5.850,89	R\$ 5.850,89	R\$ 5.850,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.18		SERVIÇOS FINAIS	Físico %		0,20%								100,00%	
			Financeiro	R\$ 1.947,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.947,69	
TOTAL FINANCEIRO			Físico %		100,00%	4,88%	7,56%	11,65%	13,17%	14,85%	14,57%	13,01%	12,15%	8,16%
			Financeiro	R\$ 962.854,58	R\$ 47.015,40	R\$ 72.783,21	R\$ 112.197,65	R\$ 126.791,26	R\$ 142.999,81	R\$ 140.242,99	R\$ 125.259,68	R\$ 116.966,05	R\$ 78.598,54	
TOTAL ACUMULADO			Físico %		100,00%	4,88%	12,44%	24,09%	37,26%	52,11%	66,68%	81,84%	100,00%	
			Financeiro	R\$ 962.854,58	R\$ 47.015,40	R\$ 119.798,61	R\$ 231.996,25	R\$ 358.787,51	R\$ 501.787,32	R\$ 642.030,31	R\$ 767.289,98	R\$ 884.256,05	R\$ 962.854,58	